



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
OPĆINA VOGOŠĆA  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Služba za boračko-invalidsku  
i socijalnu zaštitu



Vogošća, ul. Jošanička br. 80, tel: 00387 33 586-400, 586-470, fax: 586-471

Broj: 09-41-sl/17  
Vogošća, 09.01.2017. godine

OPĆINA VOGOŠĆA  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora u 2016. godini

Na osnovu akta broj: 02-02-sl/16 od 28.12.2016. godine u prilogu Vam dostavljamo pregled realizacije Ugovora za 2016. godini koji su provedeni kroz postupak javnih nabavki u ranije dostavljenim tabelama.

Predmet nabavke	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost po grantu	Relizovano
Nabavka ogrijeva za korisnike socijalne pomoći	Direktni	6.000,00	2.871,00
Nabavka zaštitne folije za prozore na zgradi DZ Vogošća	Direktni	6.942,30	6.942,30
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe DZ Vogošća	Direktni	6.533,28	6.533,28
Usluge održavanja programa u Službi	Direktni	6.000,00	Nije provođeno
Sufinansiranje uređenja i održavanja šehidskih mezarja	Direktni	20.000,00	5.960,00
Sanacija spomen obilježja	Direktni	15.000,00	5.830,00

S poštovanjem!

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a

Po ovlaštenju  
OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNIK NAČELNIKA  
**Zijad Kadrić**

**SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE**

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA VOGOŠĆA - 2016. GODINA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Direktni sporazum za pružanje usluga iz oblasti računovodstva i revizije za potrebe Općine Vogošća	"RECONS" d.o.o. Vogošća, Saliha Udžvarlića br 10, 4201913250001	6.000,00 KM, 2016. godina, plaćanje 15 dana po ispostavljanju fakture	1.	1.	Direktni sporazum broj: 03-14-408/16 od 02.02.2016. godine	31.12.2016. godine, utrošeno 5.500,00 KM		


 PO OVLAŠTENJU  
 OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 POMOĆNIK NAČELNIKA  
  
 Esmeralda Halać-Dević

**OBRAZAC PRAČENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA VOGOŠČA - 2016. GODINA  
SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Direktni sporazum za nabavku i isporuku građ. materijala	"DINKOM" export-import d.o.o. Vogošča, Igmanska 39. 4200329360001	5 004,79 KM, 2016. godina, plaćanje 15 dana po ispostavljanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Direktni sporazum broj: 08-31-2508/15 od 23.12.2015. godine	16.12.2016. godine, utrošeno 4.999,22 KM	
2.		Direktni sporazum za izvođenje radova na sanaciji oštećenih stamb. objekata-Poturovići	"HIK-NET" d.o.o. Sarajevo, Stara željeznička stanica 2. 4200952530007	6 943,95 KM, 2016. godina, plaćanje 15 dana po ispostavljanju fakture			Direktni sporazum broj: 08-31-2509/15 od 23.12.2015. godine	29.12.2016. godine, utrošeno 6899,16 KM	
3.		Konkurentski zahtjev	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb. 4200162210002	26 991,90 KM, 2016. godina, plaćanje 15 dana po ispostavljanju fakture			Ugovor-konkurentski zahtjev broj 08-23-1094/16 od 13.06.2016. g.	16.01.2017. godine, utrošeno 24 412,34 KM, realizacija u toku	
4.		Direktni sporazum za nabavku i isporuku robe za Službu	"GEOKOM" d.o.o. Sarajevo, Nedima Filipovića 4A.4201199420003	2 728,60 KM, 2016. godina, plaćanje po isporuci robe i dostave fakture avansno			Direktni sporazum broj 08-30-15/16 od 07.10.2016. godine	02.11.2016. godine, utrošeno 2 728,60 KM	



*G. Čuhadžić*

**SLUŽBA CIVILE ZAŠTITE**  
**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA VOGOŠĆA - 2016. GODINA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
					1.		1.				
					2.		2.				
					3.		3.				
I		DIREKTNI	"SOFA" d.o.o Vogošća, nabavka i isporuka robe-prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika CZ	4.800,00 KM, na period 1. godina.					januar 2016. godine.	31.12.2016. godine	
II		DIREKTNI	"Bunjo", d.o.o Sarajevo, nabavka i ugradnja "dobe cab hard top" za službeno motorno vozilo	5.137.80 sa PDV-om					17.06.2016.godine	21.07.2016. godine, utrošeno sredstava 5.137.80	
III		DIREKTNI	Vatrosistemi d.o.o Sarajevo, projekt. dok. za video nadzor i sist. obavj i uzbunj. stanovništva	6.844.50 sa PDV-om					06.06.2016. godine	28.06.2016. godine	
IV		OKVIRNI SPORAZUM	'Ame" d.o.o Breza - Hitne intervencije	80.000.00 KM bez PDV-om					15.04.2016. godine	U 2016. godini, utrošeno sredstava 21.341.62, ostalo ne utrošenih sredstava 58.658.38	
V		DIREKTNI	'Ame" d.o.o Breza izvođenje radova na produblivanju, čišćenju, uklanjanju nanosa i izradi nasipa korita rijeke Ljubina	6.435,00 sa PDV-om					31.10.2016. godine	16.12.2016. godine	

VI	DIREKTNI	Gradnja 1 d.o.o Tešanj, izgradnja gospodarsko objekta (staja za tov junadi), neophodni radovi	6.000, 00 sa PDV-om					10.11.2016. godine	16.12.2016. godine	
VII	KONKURENSKI	Gradnja 1 d.o.o Tešanj, izgradnja gospodarsko objekta (staja za tov junadi)	56.593,55 KM sa PDV-om					08.04.2016. godine	18.11.2016. godine	
VII	PREGOVARAČKI	SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo, usluge fizičkog obezbjeđenja kasarne Enver Šehović	6.264.00 bez PDV-a					30.08.2016. godine	31.12.2016. godine.	
VIII	DIREKTNI	SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo, usluge fizičkog obezbjeđenja kasarne Enver Šehović	6.836,08 KM sa PDV-om					07.06.2016. godine	26.08.2016. godine	
IX	DIREKTNI	OD "ASKO" Vogošća, nabavka i montaža el. Instal. U objek. Javnog skloništa, ul. Remzije Veje.1	7.015,32 KM sa PDV-om					11.07.2016. godine	01.08.2016. godine	



Po ovlaštenju  
OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNIK NAČELNIKA  
**Nermin Hajro**

*Nermin Hajro*

**SLUŽBA ZA PRIVREDU, INTEGRISANI LOKALNI RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**  
**OBRAZAC PRAČENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA - 2016. GODINA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Javni poziv	"Centrotrans-eurolines" " Vildan-tours	200.000,00 KM za školsku 2016/2017. godinu	1. 2. 3.	1. 2. 3.	03-38-1807/16, 03-38-101/16,03/2-38-1445/15 od 05.09.2016. godine	Ugovori u toku reazovano 50.416,47 KM	ugovor u toku
2.		Direktni sporazum nepredvišeni radovi OŠ "Izet Šabić"	"AME" d.o.o. Breza	6.724,51			Direktni sporazum broj: 03-38-2275/16 od 28.11.2016.	08.12.2016. godine, utrošeno 6.724,51 KM	realizovano
3.		Direktni sporazum projektna dokumentacija OŠ "Izet Šabić" igralište	"PRO-DOM" d.o.o. Vogošća	7.020,00			Ugovor o projektovanju 03-38-2274/16 od 28.11.2016. godine	utrošeno 7.020,00 KM	realizovano
4.		Direktni sporazum projektna dokumentacija dječije igralište Rosulje	"PRO-DOM" d.o.o. Vogošća	994,50			Ugovor o projektovanju03-40-784-1/16 od 16.12.2016. godine	utrošeno 994,50 KM	realizovano

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNICA NAČELNIKA  
Dženana Bešlija



**SLUŽBA ZA KOMUNALNE, POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA I ZAJEDNIČKE POSLOVE  
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA VOGOŠĆA - 2016. GODINA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.		Otvoreni postupak - ljetno, vanredno i investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva	"AME" d.o.o. Breza	2.126.906,15 ; 4 godine, 15 dana po ispostavljenim situac., garantni rok 2 godine	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Okvirni sporazum - 17.05.2016. godine/ ugovori		
I		Ugovori i broj ugovora 07-14-429-1/16		42.576,62 KM, 30 dana, 15 dana, 2 godine			25.05.2016. godine	13.06.2016. godine 42.547,73 KM	
II		Ljetno održavanje puteva	"AME" d.o.o. Breza"	149.999,97 ; 1 godina, garantni rok 2 godine			06.06.2016 godine.	07.12.2016. godine 149.994,69 KM	
III				79.522,03 KM, 60 dana, garantni rok 2 godine			06.06.2016. godine	22.06.2016.g 79.521,94 KM	
IV				41.988,82, 60 dana, garantni rok 2 godine			13.06.2016.g.	20.05.2016.g. 41.987,05 KM	
V				51.643,91 KM, 30 dana			23.06.2016.g.	13.10.2016.g. 51.643,91	
VI				148.154,58 KM, 60 dana			15.07.2016.g.	30.09.2016.g. 148.154,58	
VII				24.481,26 KM, 30 dana			27.07.2016.g.	24.09.2016.g. 24.820,84	
VIII				232.649,67 KM, 90 dana			28.07.2016.g.	24.09.2016.g. 232.647,4	
IX				130.106,44 KM, 60 dana			06.09.2016.g.	10.10.2016.g. 130.105,80	

X				70.697,03 KM , 60 dana					05.09.2016.g.		radovi početi u decembru, nisu okončani
XI				153.154,06 KM, 60 dana					19.09.2016.g.	05.12.2016.g. 153.154,06	
XII				300.822,57 KM, 60 dana					18.10.2016.g.	15.12.2016.g.	završeni radovi, situacije kod nadzornog organa
XIII				99.998,64 KM, 60 dana					31.10.2016.g.	24.11.2016.g. 99.993,24	
XIV				12.498,88 KM, 30 dana							
XV				14.279,32 KM, 20 dana, 2 godine					23.12.2016.g.		
XVI				81.978,91 KM, 30 dana					23.12.2016.g.		
2.		Otvoreni postupak - trajno uređenje vodotoka LOT 1 i LOT 2	LOT 1 - "GPI" d.o.o. Konjic LOT 2 - "MGBH" d.o.o. Sarajevo	LOT 1 - 535.671,12 KM, 4 godine, 15 dana od dana fakture, LOT 2 - 841.194,75 KM, 4 godine, 15 dana od dana fakture	1. 2. 3.		1. 2. 3.		Okvirni sporazm 15.04.2016		
I				LOT 1 Ugovor o izvođenju radova I faze na trajnom uređ. korita rijeke LJubine 6+329 do 6+632,19 , 46.452,95 KM, 60 dana	1.	Anex ugovora na 5.007,82 KM od 06.12.2016. god.			07.09.2016	28.12.2016. godine, 47.833,50 KM	



II				LOT 1 Ugovor o izvođenju radova na trajnom uređ. korita r.Ljubine sa sanacijom klizišta na ok. Gora br.3, 211.842,76 KM, 90 dana	1.	Anex ugovora na 23.139,32 KM od 03.11.2016. godine		10.05.2016	30.11.2016. godine, 219.378,47 KM	
III				LOT 2 Ugovor o izvođenju radova trajnog uređenja korita r.Ljubine sa sanacijom klizišta lok. Kamenica br.13, 70.936,72 KM, 45 dana	1.			01.09.2016	04.11.2016. godine, 70.606,66 KM	
IV				LOT 2 Ugovor o izvođenju radova II faze trajnog uređ. korita r. Ljubine na ušću u Bosnu od P11 do P16, 215.416,87 KM, 90 dana				22.09.2016		radovi zbog vremenskih prilika nisu okončani
3.		Konkurentski postupak - Izvođenje radova hitnih intervencija čišćenja korita rijeke Ljubine i rijeke Vogošće sa sanacijom dijelova obaloutvrda rijeke Ljubine	"TB INŽENJERING" d.o.o. Breza	35.120,59 KM, 30 dana				05.02.2016	12.12.2016. godine, 28.386,20 KM	

4.		Otvoreni postupak - izgradnja kišne i fekalne kanalizacije u naselju G.Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci	"TERMO BETON" d.o.o. Breza	2.102.218,26 KM, 4 godine, 15 dana od dana fakture,					Okvirni sporazum 31.07.2015	
I				Ugovor I 122.561,49 KM, 60 dana					29.09.2015	29.06.2016 godine, 122.560,34 KM
II				Ugovor dodatni radovi 31.964,59, 90 dana					06.04.2016	29.06.2016 godine, 31.809,30 KM
III				Ugovor II 205.631,07 KM, 60 dana	Anex ugovora na 20.680,65 od 09.08.2016				27.10.2016	29.06.2016 godine 226.310,79 KM
5.		Otvoreni postupak - Izvođenje radova na uređenju Trga žrtava genocida u Srebrenici	"BOSMAN" d.o.o. Sarajevo	581.459,90 KM, 60 dana	Anex ugovora na 57.096,09 KM od 20.12.2016				06.06.2016	Radovi nisu okončani
6.		Otvoreni postupak za izgradnju primarne i sekundarne kišne i fekalne kanalizacije u Hotonju IV	HIDROM d.o.o. Vogošća	Okvirni Sporazum na 4 godine u iznosu od 1.649.561,49 KM, po godišnjim Ugovorima i ispostavljenim situacijama	1.		1.		Okvirni Sporazum 28.12.2015. godine	
					2.		2.			
					3.		3.			
I		I Godišnji Ugovor po Okvirnom Sporazumu		216.556,76 KM, 90 dana, plaćanje po ispostavljenj. situac.garanc. 2 godine	Anex na 21.671,66 KM 15.12.2016.g.			Ugovor 31.12.2015 a Anex Ugovora 15.12.2016. godine	Zimska sezona prekinula radove	

II		II Godišnji Ugovor po Okvir. Sporazumu za izgrad. Prim. I sek. Kišne i fekalne kanaliz. U nas. Hotonj IV		273.711,36 KM KM, rok izv. 60 dana gar. rok 2 god.	Anex na 48.986,95 KM, 15.12.2016.g. 60 dana gar. rok 2 god.			Ugovor 31.12.2015 a Anex Ugovora 15.12.2016. godine		Zimska sezona prekinula radove
7.		Pregovarački postupak za uređenje dijela potoka Studenac u naselju Hotonj IV		230.627,10 KM, rok izvođ. 90 dana, gar. Rok 2 god.				Ugovor 10.08.2016. godine	23.12.2016. god. na 230.339,27 KM	Projekat završen
8.		Direktni Sporazum za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Krivoglavci II		6.998,54 KM, rok izvođenja 15. dana, garantni rok 2 godine				Direktni Sporazum od 24.03.2016. godine	6.998,54 KM, 06.04.2016. godine	
9.		Konkurentski zahtjev za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I	TB INŽENJERING d.o.o. Breza	Ugovor na 64.306,36 , rok izvođ. 60 dana, garantni rok 2 god.	Anex Ugovora na 64.275,41KM, 17.05.2016.g. izmjena ukupne vrijednosti ugovora			Ugovor 18.01.2016. godine pa ispravljeno na Anex 17.05.2016. godine	64.275,41 KM od 19.05.2016. god.	Projekat završen
10.		Konkurentski zahtjev za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu naselja Gornji Hotonj preko puta br. 10	MANJO d.o.o. Sarajevo	46.994,30 KM, rok izvođenja 60 dana, garantni rok 2 godine				Ugovor od 18.11.2015. godine	19.12.2016.g. 46921,02	
11.		Konkurentski zahtjev za rekonstrukciju cjevovoda u ul. Safeta Krupića	HIDROM d.o.o. Vogošća	Ugovor na 55.173,03 KM, rok izvođenja 60 dana, garantni rok 2 godine				Ugovor od 18.11.2015. godine	55.173,03 KM, od 07.03.2016. godine	

12.	Javni poziv za rekonstrukc. AC cjevovoda u ul. Branilaca Hotonja	HIDROM d.o.o. Vogošća	Ugovor na 167.777,88 KM , rok izvođenja 90 dana, garantni rok 2 godine	Anex na 29.069,98 KM, rok izvođenja 30 dana, garantni rok 2 godine				Ugovor od 19.11.2015. godine, a Anex od 18.08.2016. godine	196.664,69 KM od 14.10.2016. godine	
13.	Pregovarački postupak za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ul. Branilaca Hotonja		Ugovor na 28.959,86 KM, rok izvođ. 30 dana, garantni rok 2 god.					Ugovor od 07.06.2016. godine	28.959,85 KM od 12.07.2016. god.	Projekat završen
14.	Javni poziv za rekonstrukciju cjevovoda u naselju Gornja Jošanica II	HARYSCO d.o.o. Sarajevo	Ugovor na 306.688,46 KM, rok izvođenja 60 dana, garantni rok 2 godine					Ugovor od 31.08.2016. godine		
15.	Javni poziv za rekonstrukciju cjevovoda u naselju Rosulje	TED INVEST d.o.o. Sarajevo	Ugovor na 148.106,26 KM, rok izvođ. 60 dana, garantni rok 2 godine					Ugovor od 08.09.2016. godine		Radovi prekinuti zbog zimske sezone
16.	Okvirni Sporazum na 3 godine za rekonstrukciju vodovodne mreže u nas. Krivoglavci I i II	HIDROM d.o.o. Vogošća	Okvirni Sporazum na 3 godine					Okvirni Sporazum od 23.09.2016. godine		Nisu zaključivani godišnji Ugovori u 2016. godini
17.	Direktni Sporazum za izradu tehničkog rješenja uređenja dijela potoka Studenac u naselju Hotonj IV	HIGRACON d.o.o. Sarajevo	Direktni Sporazum na 7.020,00 KM, rok izvođenja 30 dana					Direktni Sporazum od 16.05.2016. godine	7.020,00 KM od 27.06.2016. godine	Projekat završen
18.	Direktni Sporazum za izradu Idejnih rješenja vodovod. i kanalizacione mreže	Higracon d.o.o. Sarajevo	Direktni Sporazum na 7.020,00 KM, rok izvođenja 45 radnih dana					Direktni Sporazum od 16.05.2016. godine	7.020,00 KM od 03.08.2016. godine	Projekat završen

19.	Direktni Sporazum za inženjersko geološka ispitivanja terena na trasi kanalizacije u Donjoj Jošanici	WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo	Direktni Sporazum na 6.396,98 KM, rok izrade 12 radnih dana				Direktni Sporazum od 23.08.2016. godine	6.396,98 KM od 24.10.2016. godine	Projekat završen
20.	Konkurentski postupak Hitne inter.	"TB INŽENJERING" d.o.o. Breza	93.600,00 garantni rok 2 godine				06.06.2016.	31.10.2016. godine 89.974,14 KM	
21.	Konkurentski post. Gasifikacija.	"Hik-net" d.o.o. Semizovac	38.174,99 garantni rok 2 godine				07.06.2016.	38.174,00 19.09.2016. god.	
22.	Konkurentski post. Gasifikacija	"Hik-net" d.o.o. Semizovac	31.034,25 garan.rok. 2 god.	Anex Ugovora Gasifik. 4.989,46 KM			10.08.2016.godine.	36.023,71 KM 22.12.2016. god.	
23.	Okvirni sporazm Javna rasvjeta	"SES" d.o.o. Sarajevo	830.468,06 KM gar. rok 2 g.				Okv. spor. 05.09.2016. godine		
24.	Ugovor br.07-14-712/16 Javna ras.	"SES" d.o.o. Sarajevo	330.721,44 KM gar.rok 2 godine				20.09..2016.g.	28.11.2016. god.328.861,65 KM24.09.2016.g. 232.647,4	
25.	Otvoreni postupak Zimsko održ. puteva	" Ame" d.o.o. Breza	175.481,27				25.10.2016. godine.	od 15.11.2016. do 15.03. 2017..	
26.	Konkurentski postupak izgrad.Autob. staj.	"GLOVIS" d.o.o. Zenica	12.879,66 KM gar.rok 2 godine				11.05.2016. godine.	20.06.2016. god.12.879,66 KM	
27.	Konkurentski post izgrad. Autob. Staj.	"GLOVIS" d.o.o. Zenica	11.483,69 KM gar. rok 2 godine				15.07.2016.godine	25.10.2016. godine 11.483,69	
28.	Konkurentski postupak izgradnja Semafora	"STEP" d.d. Sarajevo	23.525,65 KM gar. rok 2 godine.				10.06.2016. god.	26.08.2016. god.22.461,89 KM	
29.	Direktni sporazum za izardu, isporuku i montažu 13 oglasnih ploča 07-14-1215/16	"Neonlux" d.o. Sarajevo	6.540,30 KM sa PDV-om rok 15 dana				06.06.2016.	22.06.2016. 6.540,30 KM	

30.		Direktni spotazumza izradu, isporuku i montažu 23 table sa nazivima autobuskih stajališta 07-14-1657/16	"Neonlux" d.o. Sarajevo	6.900,00 KM sa PDV - om rok 15 dana					10.08.2016.	18.08.2016. 6.900,00 KM	
31.		Direktni sporazum za nabavku i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica 07-14-759/16	"Neonlux" d.o. Sarajevo	7.020,00 KM sa PDV-om rok do 31.12.2016.					05.04.2016.	31.12.2016. 6.835,84 KM	
32.		Pregovarački postupak bez objave za vršenje usluga hvatanja i prevoza pasa lualica sa područja općine Vogošća 07-14-286/16	"Veterinarska stanica Novi grad" d.o.o. Sarajevo	50.000,000 KM sa PDV - om					02.03.2016.	31.12.2016. 49.923,89 KM	
32.	KONKURENTSKI		PRINTEX DOO, nabavka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća	25.697.00, datum potpisivanja Ugovora 09.03.2016. godine	1.		1.		09.03.2016. godine	31.12.2016. godine, utrošeno sredstava 16.673.61 (ne utrošenih sredstava 9.023.39	
					2.		2.				
33.	KONKURENTSKI		R&S doo Sarajevo, nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća	18.651.37 sa PDV, na godinu dana,					16.03.2016.godine	31.12.2016. godine, utrošeno sredstava 18.319.59 (neutrošeno sredstava 331.78)	

34.	PREGOVARAČKI POSTUPAK	E-ARHIVA doo Sarajevo, uvođenje Dokument menadžment sistema	53.703.00 sa PDV, 21.04.2016. godine.					21.04.2016. godine		
35.	KONKURENTSKI	DINKOM doo , nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća	15.000.00 bez PDV,(sa PDV iznosi 17.550.00) datum sklapanja Ugovora je 25.05.2016. godine.					25.05.2016. godine	31.12.2016. godine, utrošeno sredstava 16.603.14, ostalo ne utrpšenih sredstava 896.86	
36.	KONKURENTSKI	DINKOM doo, izvođenje radova rekonstrukcije i održavanja općinske zgrade i prostorija MZ	40.000.00 bez PDV, datum sklapanja Ugovora 30.05.2016. godine					30.05.2016. godine	32.793.48, ne utrošeno sredstava 7.206,52	
37.	KONKURENTSKI	PETROL BH OIL, nabavka i isporuka naftne i naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća	12.141.79 sa PDV, datum sklapanja Ugovora 05.08.2016. godine					05.08.2016.godine	31.12.2016.godine, utrošeno sredstava 6.015.37	Ukupan iznos utrošenih sredstava za gorivo je 12.992.08. Petrol BH Oil 6.015.37 i Ame 6.976.71
38.	KONKURENTSKI	TRIAB doo Sarajevo, kupovina dva putnička motorna vozila za porebe Općine Vogošća	35.600, 00 sa PDV, 01.12.2016. godine					01.12.2016. godine	31.12.2016. godine, ukupno utrošeno 35.600.00 KM	

39.	KONKURENTSKI	R&S doo Sarajevo, nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Vogošća i MZ	10.403.64 sa PDV, datu potpisivanja Ugovora 19.12.2016. godine				19.12.2016. godine	31.12.2016. godine, utrošen kompletan iznos od 10.403.64	
-----	--------------	---	---	--	--	--	--------------------	---	--



Po ovlaštenju  
OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNIK NAČELNIKA

Fetah Kadrić





Broj: 05-23-sl/17  
Vogošća, 06.01.2017.g.

**Općina Vogošća**  
**SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA**

**Predmet: Dostava podataka o realizovanim Ugovorima po postupku javnih nabavki u 2016.godini, veza vaš broj:02-02-sl/16 od 28.12.2016.g.**

U 2016.godini, po zahtjevima Službe za urbanizam i prostorno planiranje Općine Vogošća, realizovana su dva Ugovora i to:

1. **Direktni sporazum za pružanje usluge izrade Idejnog rješenja gradskog trga u Vogošći - trg Branilaca Vogošće, zaključen sa: "Pro-Dom" d.o.o. Sarajevo, vrijednost: 1.709,40 KM + PDV 290,60 KM = 2.000,00 KM.**
2. **Direktni sporazum za pružanje usluge izrade Idejnog projekta i modela gradskog trga u Vogošći - trg Branilaca Vogošće, zaključen sa: "Winner project" d.o.o. Sarajevo, vrijednost: 6.000,00 KM + PDV 1.020,00 KM = 7.020,00 KM.**

Dostaviti:  
1. Naslovu,  
2. U dosije



Po ovlaštenju  
**OPĆINSKOG NAČELNIKA**  
**POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA**

*Hakija Delić*  
**Hakija Delić**



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
OPĆINA VOGOŠĆA  
OPĆINSKI NAČELNIK  
INSPEKTORAT



Vogošća, ul. Jošanička br. 80, tel: 00387 33 586-437

Broj:06-23-SI/16  
Vogošća, 10.01.2017.godine

OPĆINA VOGOŠĆA  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KOMISIJA ZA JEVNE NABAVKE

**Predmet:** Izvještaj o realizaciji ugovora u 2016 godini , – dostavlja se

Na osnovu akta broj 02.02.sl/16 od 28.12.2016 godine, dostavljamo Vam pregled realizacije Ugovora u 2016 godini, koji su provedeni kroz postupak javnih nabavki u ranije dostavljenoj tabeli.

Predmet nabavke	Vrsta postupka	Vrijednost	Realizacija
Ugovor o rušenju bespravnih objekata	Konkurentski	10.000KM	Realizovan
Nabavka motornog vozila	konkurentski	17.500KM	Realizovan

S poštovanjem,

Dostaviti: Naslovu

a/a

